

Afsluttende Vejsyn – Ejerlauget Ellebæk 2



SAG: Fjernvarme i H C Lumbyes Vej 2-42, Carl Nielsens Vej og Riisagervej 1-31 – jord-, rør- og VVS-arbejder.

Bygherre: Vestforsyning Erhverv A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro.

Entreprenør: Mejdal Entreprenørforretning ApS, Nybodalen 12, 7500 Holstebro

F2: 2017-805

Axapta nr.: F9020038 Varme

Mødetid: Onsdag den 19. december 2018, kl. 08.30

Mødested: H C Lumbyes Vej 2

Mødedeltagere:

Navn:	Initialer:	Virksomhed:	Tlf:
Lisbeth D. Jacobsen	LDJ	Ejerlauget Ellebæk 2	21 76 62 88
Lene Bertelsen	LB	Ejerlauget Ellebæk 2	30 57 07 25
Morten Nielsen	MN	Mejdal Entreprenørforretning ApS	40 51 85 00
Allan Christensen	AC	Vestforsyning A/S	51 58 73 36

Tilsendt: Mødedeltagerne samt EA, JKJ, og PN.

Mødet var arrangeret på foranledning af Vestforsyning, med henblik på at gennemgå vej og stiers tilstand efter den nu gennemførte reovering af fjernvarmeledninger i boligområdet.

Område:

Reoveringen har omfattet H C Lumbyes Vej 2-42, Carl Nielsens Vej og Riisagervej 1-31.

Anlægsperiode:

Arbejdet blev udført fra april 2018 til december 2018.

Kommentarer:

Der var følgende kommentarer til det udførte arbejde:

- **Generelt**

- Der vil blive foretaget bassinaffræsning i de opgravede tracéer (inklusive et overlap ud i eksisterende slidlag) til etablering af slidlag i 2019. Slidlaget bliver etableret helt ind til belægningssten på de steder hvor der er levnet en lille stribe af den gamle asfalt. **LDJ** undersøger om der findes en faktura der viser hvilken type slidlag der er lagt på vejene og hvilket asfaltfirma der har udført arbejdet.

- MN gjorde opmærksom på at det kunne være en god idé at grundejerforeningen oplyste grundejerne om at de fra nu af og indtil der bliver lagt slidlag på til sommer 2019 (Senest 1. August), har en fin chance til at få hævet den yderste del af indkørslen, hvis der gennem årene er blevet en kant så der står vand i kanten mellem indkørslen og vejen. Belægningsstenene må gerne hæves en smule over nuværende asfalt (1-2 cm), så kan der laves en pæn afslutning når der bliver lagt slidlag.
 - Græsarealer i de grønne områder vil blive reableret til foråret når vejret tillader det. Der benyttes græsfrø med kløver og evt. småblomster. **MN** finder en type der kan benyttes.
 - Allerede reablerede områder med græs bliver gennemgået til foråret. Der sås om efter behov.
 - På de små stier fra hovedstierne og ind til stikvejene asfalteres med slidlag i fuld bredde, hvis vi har opgravet mere end halvdelen af stien.
- **Specifikke rettelser på vejene:**
 - Ved Carl Nielsens Vej 7 fjernes byggestrømvale. **MN** kontakter elektriker.
 - Græsset ved Carl Nielsens Vej 7, hvor skurvognen stod, reableres i fuld bredde.



- Ved Riisagervej 1 rettes belægningssten og der fræses bredt på tværs af vejen når der skal etableres slidlag, så revne langs tracé bliver dækket.



- Græsset ved Riisagervej 23 og Carl Nielsens Vej 28 sås om til foråret.



- Bag Carl Nielsens Vej 49 repareres asfaltlap i stien.



Ref. Allan Christensen, d. 19-12-2018